

## ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG VON BAUARBEITEN NACH VOB/A

---

1. Gemeinde Lauf, Hauptstr. 70, 77886 Lauf  
Ansprechpartner Herr Flink, Bauamt, Hauptstraße 70, 77886 Lauf  
Tel. 07841 2006-23 FAX: 07841 2006-26  
[wolfgang.flink@lauf-schwarzwald.de](mailto:wolfgang.flink@lauf-schwarzwald.de)

2. Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
3. **Neubau Kindergarten St. Anna**, Schulstr. 7e, 77886 Lauf / Schwarzwald
4. Art und Umfang der Leistungen:

**01. Schlüsselfertiger Neubau Kindergarten**

Ausführung: Fertigstellung komplett bis 30.07.2024

Leistungen: Schlüsselfertige Erstellung Kindertagesstätte mit vier Gruppen

Gebäude mit 859 qm BGF R + 9 qm Vordach = 868 qm BGF,

Nutzfläche 740 qm

Raumhöhe Rohbau 2,785 m, lichte Raumhöhe 2,50 m bzw. 2,65 m

Gebäude eingeschossig mit Flachdach, nicht unterkellert

Leistungsumfang umfasst die schlüsselfertige Herstellung ohne lose Möblierung

Herstellen der Außenanlagen sowie umlaufende Wege;

Pflasterflächen sind ebenfalls Bestandteil der Ausschreibung

Nachhaltige Bauweise - Ausführung in Vollholz / Brettstapelbauweise

Ausführung der sichtbaren Wandoberflächen in Sichtholz

Ausführung in Holzbauweise mit hohem Vorfertigungsgrad

**Angebotseröffnung: 22.09.2023 um 10:00 Uhr**

5. Ausführungsfristen: siehe Ziffer 4
6. Auskünfte: siehe Ziffer 1
7. Angebotseröffnung: **22.09.2023** Uhrzeit: **10:00 Uhr**  
**Gemeinde Lauf, Raum Nr. 06/04 Besprechung, Hauptstr. 70, 77886 Lauf**
8. Die Ausschreibungsunterlagen können kostenlos auf der Vergabepattform [www.subreport.de/E38378198](http://www.subreport.de/E38378198) heruntergeladen werden.
9. Geforderte Sicherheiten:  
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme  
Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 v. H. der Auftragssumme
10. Abschlagszahlungen und Schlusszahlung nach VOB
11. Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 21.10.2023
12. Allgemeine Fach- und Rechtsaufsichtsbehörde: Landratsamt Ortenaukreis, Badstr. 20, 77652 Offenburg
13. Planung: Gemeinde Lauf, Hauptstraße 70, 77886 Lauf

